



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้าใน การดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การ- บริหารส่วนตำบลพิเทน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน	๑
๑.๓ ประโยชน์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๓ - ๔
๒.๒ แนวทางการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)	๕ - ๑๗
ภาคผนวก	
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน และเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

- (๑) เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
- (๒) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๓ ประโยชน์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

- (๑) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- (๒) ทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- (๓) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)
มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑.๑ บทนำ
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๑.๓ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

- ๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ๒.๒ แนวทางการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ส่วนที่ ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๑๓.๙๕	๓,๘๘๕,๕๐๐	๔๐.๓๘	กองช่าง
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๔.๖๕	๑๕๐,๐๐๐	๑.๕๖	กองช่าง
รวม	๘	๑๘.๖๐	๔,๐๓๕,๕๐๐	๔๑.๙๓	
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน					
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๕	๑๑.๖๓	๔,๗๙๖,๐๐๐	๔๙.๘๔	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒.๓๓	๔๐,๐๐๐	๐.๔๒	สำนักปลัด
รวม	๖	๑๓.๙๕	๔,๘๓๖,๐๐๐	๕๐.๒๕	
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและกาพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๑๑.๖๓	๕๐,๐๐๐	๐.๕๒	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕	๑๑.๖๓	๒๐๒,๐๐๐	๒.๑๐	สำนักปลัด
รวม	๑๐	๒๓.๒๖	๒๕๒,๐๐๐	๒.๖๒	

๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๑๐	๒๓.๒๖	๒๓๕,๐๐๐	๒.๔๔	กองการศึกษาฯ
๔.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔	๙.๓๐	๑๙๕,๐๐๐	๒.๐๓	กองการศึกษาฯ
รวม	๑๔	๓๒.๕๖	๔๓๐,๐๐๐	๔.๔๗	
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง					
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๙.๓๐	๖๐,๐๐๐	๐.๖๒	สำนักปลัด
รวม	๔	๙.๓๐	๖๐,๐๐๐	๐.๖๒	
๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒.๓๓	๑๐,๐๐๐	๐.๑๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑	๒.๓๓	๑๐,๐๐๐	๐.๑๐	
รวมทั้งสิ้น	๔๓	๑๐๐.๐๐	๙,๖๒๓,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	

๒.๒ แนวทางการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

๒.๒.๑ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน					
ชื่อโครงการ	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งเงินที่ใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปชีพ อบต.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๗ พ.ย. ๖๒	๓๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านข้างลิง หมู่ที่ ๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๗ พ.ย. ๖๒	๓๐	๘๖๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายปลักแมว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๗ พ.ย. ๖๒	๓๐	๗๖๖,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปชีพ - อบต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๗ พ.ย. ๖๒	๓๐	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์บ้านบาแฆะ	อิกลาสการค้ำ	๑๒ พ.ย. ๖๒	๓๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๖. โครงการขุดลอกคลองพร้อมปั้นคันดิน หมู่ที่ ๖	อิกลาสการค้ำ	๑๒ พ.ย. ๖๒	๓๐	๒๖,๘๐๐.๐๐	เงินสะสม
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง	อิกลาสการค้ำ	๑๒ พ.ย. ๖๒	๓๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็น บิสซิเนส เซ็นเตอร์	๑๒ พ.ย. ๖๒	๓๐	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๙. โครงการปรับปรุงถนนสายบุستانุดดิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็น บิสซิเนส เซ็นเตอร์	๑๒ พ.ย. ๖๒	๓๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ

๒.๒.๑ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งเงินที่ใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน (ระยะที่ ๒)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๒๙ พ.ย. ๖๒	๓๐	๘๗๙,๗๕๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๑๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๖ ก.พ. ๖๓	๓๐	๑,๔๑๑,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๑๒. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระศูนย์ศิลปาชีพ ระยะที่ ๑	อัยฟาร์ก่อสร้าง	๑๒ ก.พ. ๖๓	๖๐	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อศาลาพักผ่อนให้ประชาชน	พงษ์พันธุ์ เฟอร์นิเจอร์	๑๔ เม.ย. ๖๓	๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๑๔. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสวนลำไย	ยศการค้า	๒๓ เม.ย. ๖๓	๓๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๑๕. โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๑๔ พ.ค. ๖๓	๓๐	๑,๘๔๑,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
รวม ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๔๗๐,๕๕๐.๐๐ บาท					

๒.๒.๑ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งเงินที่ใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน					
๑. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองตันประตู	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๒๘ เม.ย. ๖๓	๖๐	๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๒. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองตันประตู ระยะที่ ๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๑๒ พ.ค. ๖๓	๓๐	๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๓. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	เอ็ม เอส วาย การค้า	๑๑ ก.ย. ๖๒	๕	๓๔,๑๒๙.๐๐๐	เงินงบประมาณ
รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔,๑๖๒,๑๒๙.๐๐ บาท					

๒.๒.๑ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งเงินที่ใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๑. โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน	นายชุลกิปลี เตะเต	๑ ต.ค. ๖๒	๓๖๖	๗๒,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๒. โครงการแพทย์แผนไทยใจอาสา ดูแลสุขภาพถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	เอ็ม เอส วาย การค้า	๒๐ พ.ย. ๖๒	๓	๘๖๔.๐๐	เงินงบประมาณ
๓. โครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน	เอ็ม เอส วาย การค้า ร้านวรรณิสา - ดีทัวร์ นายนพดล คงสุวรรณ	๑๘ ก.พ. ๖๓	๖	๙,๒๖๔.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	เอ็ม เอส วาย การค้า นางมารีแย สาแมะ	๑๑ มี.ค. ๖๓	๓	๘,๖๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน	เอ็ม เอส วาย การค้า	๑๙ พ.ค. ๖๓	๓	๘๖๔.๐๐	เงินงบประมาณ
รวม ๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๗,๙๙๒.๐๐ บาท					

๒.๒.๑ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งเงินที่ใช้
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๑. โครงการกิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เอ็ม เอส วาย การค้า	๗ ม.ค. ๖๓	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๒. โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ามะพร้าว	อิคลาสการค้า	๑ พ.ค. ๖๓	๓๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
รวม ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท					

๒.๒.๑ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งเงินที่ใช้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง					
๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เอ็ม เอส วาย การค้า นายเจ้เหม ส่าและ นายมะยาก็ ปูเต๊ะ	๖ พ.ย. ๖๒	๕	๒๘,๑๕๙.๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐	เงินงบประมาณ
๒. โครงการชุมชน ร่วมใจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	เอ็ม เอส วาย การค้า	๑๘ ธ.ค. ๖๒	๕	๙,๖๔๘.๐๐	เงินงบประมาณ
๓. โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	เอ็ม เอส วาย การค้า	๑๓ ก.พ. ๖๓	๕	๙,๙๕๓.๐๐	เงินงบประมาณ
รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๙,๗๖๐.๐๐ บาท					

๒.๒.๑ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งเงินที่ใช้
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เอ็ม เอส วาย การค้า	๑๖ ธ.ค. ๖๒	๓๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท					
รวมทั้งหมด ๒๙ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๕,๒๙๕,๔๓๑.๐๐ บาท					

๒.๒.๒ รายงานโครงการที่เบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	คู่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ชีพ อบต.	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๓๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านข้างลิง หมู่ที่ ๑	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๓๐	๘๖๒,๐๐๐.๐๐	๘๖๒,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายปลักแมว	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๓๐	๗๖๖,๐๐๐.๐๐	๗๖๖,๐๐๐.๐๐
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ชีพ - อบต	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๓๐	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์บ้านบาแฉะ	๑๐๐	อิกลาสการค้า	๓๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๖. โครงการขุดลอกคลองพร้อมปั้นคันดิน หมู่ที่ ๖	๑๐๐	อิกลาสการค้า	๓๐	๒๖,๘๐๐.๐๐	๒๖,๘๐๐.๐๐
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโฆรง	๑๐๐	อิกลาสการค้า	๓๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทรายทอง	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็น บิสซิเนส เซ็นเตอร์	๓๐	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๓๓,๐๐๐.๐๐
๙. โครงการปรับปรุงถนนสายบุستانุดดิน	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็น บิสซิเนส เซ็นเตอร์	๓๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐
๑๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณศูนย์ศิลป์ชีพบ้านพิเทน (ระยะที่ ๒)	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๓๐	๘๗๙,๗๕๐.๐๐	๘๗๙,๗๕๐.๐๐

๒.๒.๒ รายงานโครงการที่เบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	คู่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๓๐	๑,๔๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๔๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๒. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระศูนย์ศิลปาชีพ ระยะที่ ๑	๑๐๐	อัยฟาร์ก่อสร้าง	๖๐	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๗๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อศาลาพักร้อนให้ประชาชน	๑๐๐	พงษ์พันธุ์ เฟอร์นิเจอร์	๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๔. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสวนลำไย	๑๐๐	ยัสการคำ	๓๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๕. โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๓๐	๑,๘๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๘๔๑,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน					
๑. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองตันประตู	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๖๐	๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองตันประตู ระยะที่ ๒	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๓๐	๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๕	๓๔,๑๒๙.๐๐๐	๓๔,๑๒๙.๐๐๐

๒.๒.๒ รายงานโครงการที่เบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	คู่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๑. โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน	๑๐๐	นายชุลกิปลี เตะแด	๓๖๖	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการแพทย์แผนไทยใจอาสา ดูแลสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๓	๘๖๔.๐๐	๘๖๔.๐๐
๓. โครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๖	๙,๒๖๔.๐๐	๙,๒๖๔.๐๐
		ร้านวรรณสา - ดีทัวร์		๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
		นายนพดล คงสุวรรณ		๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๖	๙,๒๖๔.๐๐	๙,๒๖๔.๐๐
		ร้านวรรณสา - ดีทัวร์		๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
		นายนพดล คงสุวรรณ		๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๓	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐
		นางมารีแย สาเมะ		๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๓	๘๖๔.๐๐	๘๖๔.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๑. โครงการกิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว	๑๐๐	อิกลาสการค้า	๓๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐

๒.๒.๒ รายงานโครงการที่เบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง					
๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า นายเจ๊ะเหม สาและ นายมะยาก็ ปูเต๊ะ	๕	๒๘,๑๕๙.๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐	๒๘,๑๕๙.๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐
๒. โครงการชุมชน ร่วมใจรักษาความปลอดภัย บนท้องถนน	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๕	๙,๖๔๘.๐๐	๙,๖๔๘.๐๐
๓. โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๕	๙,๙๕๓.๐๐	๙,๙๕๓.๐๐
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๓๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม ๒๙ โครงการ	๑๐๐			๑๕,๒๙๕,๔๓๑.๐๐	๑๕,๒๙๕,๔๓๑.๐๐

๒.๒.๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	√			๓๐,๗๐๐	๓๐,๗๐๐
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาแล - โตะชะชุด	√			๙,๘๖๘,๐๐๐	๙,๘๖๘,๐๐๐
๓. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน	√			๘,๑๖๔,๐๐๐	๘,๑๖๐,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ามะพร้าว		√		๒,๔๗๐,๐๐๐	๒,๔๖๕,๐๐๐
๕. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน		√		๕,๙๕๓,๐๐๐	๕,๙๔๘,๐๐๐
รวม ๕ โครงการ				๒๖,๔๘๕,๗๐๐	๒๖,๔๗๑,๐๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการทำให้การนำโครงการไปปฏิบัติจริงยังดำเนินการได้น้อย

สรุปการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

จากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานฯ ๒๙ โครงการ จากทั้งหมด ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ความก้าวหน้าการดำเนินการของแต่ละโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานเบิกจ่ายวงเงินตามสัญญา และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้การดำเนินในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามมาตรการของรัฐบาล จึงทำให้จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้จริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น้อยกว่าจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้มการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวสิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน