



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์กรบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้มของการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรบริหารส่วนตำบลพิเทน

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์กรบริหารส่วนตำบลพิเทน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน	๑
๑.๓ ประโยชน์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน	๑ - ๒
ส่วนที่ ๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓ - ๔
๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)	๕
๒.๓ แนวทางการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)	๖ - ๑๐
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๑
ภาคผนวก	
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

๑.๒ วัตถุประสงค์ของรายงานผลการดำเนินงาน

- (๑) เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- (๒) เพื่อเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- (๓) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
- (๔) เพื่อให้การติดตามประเมินผลในภาพรวมสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความสะดวกมากขึ้น

๑.๓ ประโยชน์ของรายงานผลการดำเนินงาน

- (๑) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- (๒) ทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- (๓) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (๔) ทำให้การติดตามและประเมินผลในภาพรวมสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑.๑ บทนำ
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๑.๓ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

- ๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)
- ๒.๓ แนวทางการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๑	๒๙.๑๖	๙,๖๘๓,๗๐๒	๕๙.๒๕	กองช่าง
รวม	๒๑	๒๙.๑๖	๙,๖๘๓,๗๐๒	๕๙.๒๕	
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒.๗๐	๗๕,๐๐๐	๐.๔๕	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๑.๓๘	๒๐,๐๐๐	๐.๑๒	สำนักปลัด
รวม	๓	๔.๑๐	๙๕,๐๐๐	๐.๕๗	
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและกาพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข	๔	๕.๕๕	๓๙๓,๐๐๐	๒.๔๐	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖	๘.๓๓	๓๕๖,๐๐๐	๒.๑๗	สำนักปลัด
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๑๑.๑๑	๖๕๐,๐๐๐	๓.๙๗	สำนักปลัด
รวม	๑๘	๒๕.๐๐	๑,๓๙๙,๐๐๐	๘.๕๔	

๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๑๒	๑๖.๖๖	๓,๘๒๔,๑๐๐	๒๓.๔๐	กองการศึกษาฯ
๔.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๖	๘.๓๓	๗๙๕,๐๐๐	๔.๘๖	กองการศึกษาฯ
รวม	๑๘	๒๕.๐๐	๔,๖๑๙,๑๐๐	๒๘.๒๖	
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง					
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๔.๑๖	๓๐๐,๐๐๐	๑.๘๓	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๘.๓๓	๘๕,๐๐๐	๐.๕๒	
รวม	๙	๑๒.๕๐	๓๘๕,๐๐๐	๒.๓๕	
๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๓๘	๑๐,๐๐๐	๐.๐๖	กองสาธารณสุขฯ
๖.๒ แผนงานการเกษตร	๒	๒.๗๗	๑๕๐,๐๐๐	๐.๙๑	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๓	๔.๑๕	๑๖๐,๐๐๐	๑.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๓๐	๓๘.๐๐	๕,๑๖๔,๑๐๐	๓๒.๐๐	

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด (ตามแผนการดำเนินงาน)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๕๐.๐๐	๖	๘๕.๗๑	๔	๘.๘๘	-	-	๘	๖๑.๕๓	๒๘	๓๔.๑๑
๒. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๓.๕๗	-	-	๒	๔.๔๔	-	-	-	-	๓	๓.๕๒
๓. ด้านการพัฒนาสังคมและ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕	๑๗.๘๕	-	-	๑๔	๓๑.๑๑	-	-	๑	๗.๖๙	๑๙	๒๒.๓๕
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๒๑.๔๒	-	-	๑๔	๓๑.๑๑	-	-	๒	๑๕.๓๘	๒๐	๒๓.๕๒
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ ความมั่นคง	๑	๓.๕๗	-	-	๘	๑๗.๗๗	-	-	-	-	๙	๑๐.๖๐
๖. ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๓.๕๗	๑	๑๔.๒๘	๓	๖.๖๖	-	-	๒	๑๕.๓๘	๕	๕.๙๐
รวม	๒๘	๑๐๐.๐๐	๗	๑๐๐.๐๐	๔๕	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๓	๑๐๐.๐๐	๘๕	๑๐๐.๐๐

๒.๓ แนวทางการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

๒.๓.๑ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ /ตั้งจ่ายรายการใหม่	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาฮูลู หมู่ ๔	๑,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบือเนตาแป หมู่ ๓	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา หมู่ ๑	๓๔๓,๙๐๐.๐๐	๓๔๓,๙๐๐.๐๐	๓๔๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง ซอย ๑ หมู่ ๗	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๕. โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารประปา หมู่ ๖	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๖. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนทุเรียน หมู่ ๓	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัณฑิต หมู่ ๗	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๘. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านปามะพร้าว	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนล่องกอง หมู่ ๑	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าลิง - ไร่นาสวนผสม หมู่ ๑	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์โต๊ะซูด หมู่ ๖	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร หมู่ ๑	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ ๒	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๔. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง หมู่ ๗	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น

๒.๓.๑ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ / ตั้งจ่ายรายการใหม่	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)					
๑๕. โครงการปรับปรุงมัสยิดบุเกะมัส หมู่ ๖	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดเก่า หมู่ ๕	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๗.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗. โครงการปรับปรุงกุโบร์ภูเขาทอง	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘. โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์บ้านลาแล หมู่ ๕	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙. โครงการก่อสร้างรั้วมัสยิดดารุสลาลาม หมู่ ๖	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐. โครงการปรับปรุงรั้วมัสยิดปอซงตือเบาะ หมู่ ๗	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	๖,๖๖๓,๙๐๐.๐๐	๖,๔๓๐,๑๑๗.๐๐	๕,๓๔๘,๙๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน					
๑. โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๔๘๐.๐๐	๓๙,๔๘๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	เสร็จสิ้น
รวม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๔๘๐.๐๐	๓๙,๔๘๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	

๒.๓.๑ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ /ตั้งจ่ายรายการใหม่	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๘๖๔.๐๐	๗๐,๘๖๔.๐๐	๑๙,๑๓๖.๐๐	เสร็จสิ้น
๒. โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๓. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๔. โครงการขยายเขตประปา หมู่ ๒	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๙,๗๑๕.๐๐	๙๙,๗๑๕.๐๐	๒๓,๒๘๕.๐๐	เสร็จสิ้น
๕. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ ๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
รวม	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๕๗๙.๐๐	๔๑๒,๕๗๙.๐๐	๔๒,๔๒๑.๐๐	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๑. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพิเทน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๘,๓๖๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๓. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๔. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตตำบลพิเทน	๓,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๓,๔๒๑,๐๐๐.๐๐	๓,๔๒๑,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๕. โครงการก่อสร้างหอดังประชาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ ๓	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๖. โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ ๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
รวม	๔,๐๓๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	๓,๙๗๒,๓๖๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	

๒.๓.๑ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ /ตั้งจ่ายรายการใหม่	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง					
๑. โครงการชุมชนร่วมใจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๔๒๔.๐๐	๓๘,๔๒๔.๐๐	๑๑,๕๗๖.๐๐	เสร็จสิ้น
รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๔๒๔.๐๐	๓๘,๔๒๔.๐๐	๑๑,๕๗๖.๐๐	
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑. โครงการจัดทำถังขยะประจําหมู่บ้านในตำบลพิเทน	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒. โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมลานตากขยะตำบลพิเทน	๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมทั้งหมด	๑๒,๐๘๘,๙๐๐.๐๐	๑๑,๗๖๙,๖๐๐.๐๐	๙,๙๑๓,๗๔๓.๐๐	๑๑๗,๕๑๗.๐๐	

๒.๓.๒ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ ๕	√	-	-	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยาน ปราสาทนางผมหอม หมู่ ๖	√	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๕๕,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ ๓	√	-	-	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๗๕,๐๐๐.๐๐
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาโง - โตะฎีนี้ หมู่ ๓	√	-	-	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
๕. โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ ๕	√	-	-	๕,๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๘๒๐,๐๐๐.๐๐
๖. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองตันประตู (งานหินเรียงยาแนว) หมู่ ๒	√	-	-	๙,๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๙,๔๒๕,๐๐๐.๐๐
๗. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง ฝ่ายโตะปิเยาะ (งานหินเรียงยาแนว) หมู่ ๑	√	-	-	๙,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	๙,๙๖๙,๐๐๐.๐๐
๘. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถี บ้านพิเทนโดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๙๐ ต้น	-	√	-	๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	-
รวม	๗	๑	-	๕๘,๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๒๑๔,๐๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

การดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเพิ่มเติมโครงการ ๑๓ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๘๕ โครงการ มีความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๔ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๓ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานเบิกจ่าย วงเงินตามสัญญา ๑๑,๗๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๙๑๓,๗๔๓.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑๗,๕๑๗.๐๐ บาท

การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานเบิกจ่าย ๕๓,๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากงบประมาณทั้งหมด ๕๘,๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดโครงการ ทำให้การนำโครงการไปปฏิบัติจริงยังดำเนินการได้น้อย

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน